

病院から薬剤部へのプレゼント … それだけに期待は大きい !!

新しいスタッフ室完成までの記録 2013

2013年4月15日(月), 出勤すると, 工事用の柵が設置されていました. いよいよ, 新しいスタッフ室の工事が始まります.

毎朝, 通る場所に建築されるので, 完成までを記録することにしました.



4月27日には, クレーン車が登場し, 鉄骨を用いて組み立てが始まりました.



ゴールデンウィーク前半は休みなく工事が進められ, 5月1日には, 外壁の下地が出来上がりました. 周囲をぐるりと見まわりながら, イメージしていたのより, かなり大きな建物であることを実感することができました.



ゴールデンウィークが明けて, 5月9日には, 外壁が出来上がりました. 扉の取り付けは, まだ完了していません.



4月18日には, 土台用の土が積み上げられました. 説明では, 「プレハブ」と聞いていたので, ちゃちいものを予想していましたが, そうではない…のような予感がしました.



そして, 翌28日には, 屋根を含めて, 骨組が出来上がりました. 天気が良いので, 工事は順調に進みます.



ひそかに内装工事も進められており, 工事がお休みの5月3日, 内部をこっそり観察すると, 床板はきれいに張られ, 天井工事は進行中ということがわかりました.





5月16日には工事用の外枠が撤去され、新しいスタッフ室が、その姿を現しました。

それから5月28日まで、内装工事、電気系統の工事やエアコンディショナー取り付け工事が静かに進められ、5月31日、建設担当職員立会いのもと、予定通りに引き渡しが行われました。

そして、週明けの6月3日午前9時、快晴の中、滋賀県彦根の工場から来た中型トラックで机、本棚が運び込まれ、お昼までに組立完了。



6月4日の午前8時20分からの定例スタッフ連絡会は、新築の匂いプンプンの新しいスタッフ室で行いました。



新しいスタッフ室には、個人用机は置いていません。写真のように、大きな机を購入し、共同使用としています。ただし、各スタッフには、本棚1段と鍵付きボックス棚を用意しました。

また、セミナー、カンファレンスや学会発表準備用として、6個の机を配備し、デスクトップ型パソコンを各1台用意します。

工事中、ずっと観察を続けていて感じたこと。外装工事は、目に見えて変化が理解できました。しかし、内装工事の進み具合は、こっそのぞかない限り、外から知ることはできませんでした。理解してもらうには、見えることをする。これが大切です。

最後になりますが、新しいスタッフ室をプレゼンしてくださった病院の皆様へ感謝し、その期待の大きさを認識し、期待に応えて、安全で安心、そして、効果的な薬物治療の実施を目指して、スタッフ一同、一歩ずつ進んでいきます。ありがとうございました。

(古川裕之、2013年6月6日)

